

国道 431 号 東林木バイパス改築（改良）工事 第 1 期（2 月補経済対策）

からのお知らせ（第 6 号、最終版）

謹んで新年のお慶びを申し上げます。

地元関係者の皆様方におかれましては、お健やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。さて、本工事も予定より若干早く昨年末に現場作業を完成させ、部分検査を受けた後、舗装業者（株式会社ダイニさん）への引渡しが完了しました。

ここで先月の現場作業についてですが、

- ①排水構造物工（古山牧場東側 HP φ600 埋戻し作業）
- ②階段工（上記 HP φ600 の北側）
- ③道路土工（最終盛土作業）
- ④排水構造物工（道路側溝）
- ⑤現場内最終片づけ作業（各重機搬出）等を行いましたので右記に一部紹介いたします。

また、昨年 8 月からの「**国道 431 号東林木バイパス改築（改良）工事 第 1 期（2 月補経済対策）**からのお知らせ」もこの号の発刊をもちまして終了とさせていただきます。特に地元皆様には神門谷川部分の道路通行や排水路等の工事でご迷惑をお掛けする事ばかりでしたが、全面的なご理解とご協力を頂き、温かい対応で接して頂いた事は何よりも励みとなりました。この書面を通じて、工事に関わりました全作業者の代表としてお礼を申し上げます。ありがとうございました。

【先月（平成 25 年 12 月）の進捗】

- ・ 先月までの進捗率：100%（予定 97.7%）
- ・ 全ての工事が完了しました。

【今月（平成 26 年 1 月）の予定】

- ・ 1 月下旬に竣工検査

【お知らせ】

※引き続き、現場で作業を進めております別途工事「**国道 431 号東林木バイパス新世紀道路（改良）工事 第 1 期**」でご迷惑をお掛けしております。先月号でもお知らせしましたとおり工事担当者は変わりますが、引き続きこの**お知らせ紙面**については配布致します。

今後も変わらぬご愛好の程何とぞ宜しくお願い申し上げます。

【平成 25 年 12 月度 現場作業状況】



① 古山牧場 東側 排水管渠 埋戻し
（管渠の接続が完了し、埋戻しの転圧を行っている状況写真です。）



② 左記埋戻し完了後、北側に階段設置
（管渠の埋戻し完了後に北側の法面へ階段を設け昇降できるようにしました。）



③ 路床盛土作業
（道路となる路床部分に盛土材を大型ダンプトラックで運搬し配っている状況写真です。）



④ ダンプトラックのタイヤ清掃
（悪天候続きで現場内はぬかるんだ状態のため、一般道へ出る際タイヤを 1 本ずつ高圧洗浄し道路を汚さないようにしました。）



⑤ 道路側溝設置
（道路側溝については最終的に合計 1.3km 設置しました。）



⑥ 防草対策コンクリート
（防草対策コンクリートについては最終的に面積として 4,814m²、コンクリート量にして 481m³ 打設した事になりました。）



⑦ 完成全景（神門谷川から東側）
（最終の仕上げを行った完了部分です。悪天候続きで思うように捗りませんでした、ようやく完成しました。）



⑧ 部分使用検査
（完成した部分は検査を受け、合格の後、舗装業者へ引渡しました。）



⑨ 使用重機搬出
（現場完成のため工事で使用した重機は専用のトレーラー運搬車で搬出しました。）

※ご意見・ご質問等ございましたら下記連絡先までお願い致します。

長い間大変お世話になりました。

【 本 社 】

有限会社 嘉村建設
所 在 地：出雲市宇那手町 355 番地
電 話：(0853) 48-0130
ファックス：(0853) 48-0168
U R L：<http://www.kamuken.co.jp>

【 作 業 所 】

国道 431 号東林木バイパス改築（改良）工事 第 1 期
作業事務所
所 在 地：出雲市里方町 722
電 話：(0853) 25-7463
ファックス：(0853) 25-7468
E - m a i l：k-eiji@kamuken.co.jp
現場代理人 嘉村 栄二