

(主) 出雲奥出雲線 稗原工区 県単道路 (歩道) 工事からのお知らせ (第 1 号)

爽秋の候、地元皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

本工事も今月 9 日より本格的に現場着手し、地元皆様のご協力のもと順調に進捗し 3 週間が経過しました。

今月の作業は主に ①各構造物撤去 ②コンクリートブロック積 を行いましたので右記にその様子を一部紹介いたします。

また、これから本格的に現場が動きます。特にこの工事は 12 月末までの期間、通行規制 (片側交互通行) を行うため、引き続き地元皆様方には大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

【今月 (9 月) の進捗】

- 先月までの進捗率：23% (当初予定 22.9%)
- ほぼ予定通り進捗しています。



「着手前」



「9 月末現在」※コンクリートブロック積作業

【来月 (10 月) の予定】

- 来月の予定進捗率：57%
- コンクリートブロック積作業 (全体の 80%完了予定です。) 及びこれに伴う各土工作业

【お知らせ】

- 引き続き (主) 出雲奥出雲線の通行規制 (片側交互通行) を行います。
月曜日から土曜日の 8:30~17:00 (12:00~13:00 の間は道路開放します。) となります。

【9 月度 現場作業状況】

<p>① 既設ガードレール撤去 (延長約 120m について不要となるため撤去しました。後にこの部分へ歩車道境界ブロックを設置します。)</p>	<p>② 段切り掘削 (ブロック積を行うにあたり背面の既設法面は滑動防止のため、階段状に地盤を削り取りました。)</p>	<p>③ 既設コンクリート撤去 (コンクリートを取壊す部分があるため専用の機械で取壊しを行いました。)</p>
<p>④ 小口止め擁壁設置 (ブロック積を行う起点側には小口止めと呼ばれる擁壁を設置してからブロック積を行いました。)</p>	<p>⑤ チッピングおよび差筋設置 (今回施工するブロック積の 6 割は既設ブロック上に設置するため滑動防止のため規定の間隔で差筋およびチッピングを行っています。)</p>	<p>⑥ 調整コンクリート打設 (ブロック積にあたり調整コンクリートを打設し、この上にブロックを築石しています。)</p>
<p>⑦ 大型土のう設置 (今回施工する終点側には既設のコンクリート擁壁があり、これを撤去し新たにブロック積を施工します。そのため重機等の施工ヤードが必要であり、仮設として土のうを設置しました。)</p>	<p>⑧ 最新型重機の使用(新車) (今回工事で主として活躍するバックホウ・移動式クレーンは国土交通省の新技术情報提供システムで 2 項目登録されている極低騒音型・低燃費型の機械を使用しています。) ※納入後、この現場が初稼働となりました。</p>	<p>⑩ こども 110 番の工事現場 (地域と一体となり子どもたちを守るため通学路となる部分に上記各看板を設置し防犯活動を積極的に行っています。)</p>

※ご意見・ご質問等ございましたら下記連絡先までお願い致します。

【 本 社 】

有限会社 嘉村建設
所 在 地：出雲市宇那手町 355 番地
電 話：(0853) 48-0130
ファックス：(0853) 48-0168
U R L：<http://www.kamuken.co.jp>

【 作 業 所 】

【特例給与減額事業】(主) 出雲奥出雲線 稗原工区
県単道路 (歩道) 工事
所 在 地：出雲市宇那手町 241-1 番地
電話・ファックス：(0853) 48-2060
E - m a i l：k-shinji@kamuken.co.jp

現場代理人 嘉村 慎次

