



古志スポーツセンター敷地造成工事現場だより

創刊にあたって

工事現場で行われている作業は、専門的で地元住民の方々には分かりにくいものになりがちです。そのため当該工事では地元住民の皆様に対し「今現場で何を行っているか」「いつ工事が完成するのか」などの情報を分かりやすくお伝えし、工事に関心をもっていただけるよう「工事現場だより」を毎月発行することにしました。大変勝手ではありますが、工事完了予定の来年（令和4年）3月までお付き合い頂きますよう何とぞ宜しくお願い致します。

現場からのお知らせ

工事進捗

諸準備を終え7月中旬から本格的に現場が始動し、調整池・仮設道の設置、部分的な耕土の搬出を行いました。

【7月の進捗】

予定：2.1%

実施：3.3%



着手前(6月)



現在(7月末)



工事用道路



耕土の搬出

いま現場では…

- ①造成予定地の耕土を運び出しています。
- ②工事用道路を作っています。



今後の工事予定（8月）

- ①引き続き耕土を運び出します。
- ②造成予定地外周にそってL型擁壁を施工します。

土砂を掘削する機械（0.8m³級）です。
バックホウ、またはパワーショベルと呼ばれており、大きいものはひとかきで0.8m³もの土砂を掬います。



地元皆様へのお願い

上記より、今後も土砂の搬出が主となり、道路上をダンプトラックが何度も往復しますが、全車に交通安全、横断歩道前での歩行者優先を徹底して作業します。地元皆様にはご迷惑をお掛けしますがなにとぞご理解いただきたく、お願い申し上げます。

古志スポーツセンター敷地造成工事現場だよりへのご意見・ご質問等



- ◆【連絡先】古志スポーツセンター敷地造成工事業所
出雲市古志町 1528
TEL：080-6247-4981（携帯：鎌田）
E-mail：kamada@kamuken.co.jp
担当：鎌田・森脇
- ◆【本社】有限会社 嘉村建設
〒693-0105 出雲市宇那手町 355
電話：0853-48-0130
ファックス：0853-48-0168
URL：<http://www.kamuken.co.jp>