



正応寺川 防災安全交付金（通常砂防）工事 第3期

VOL.4 平成30年 8月発行

正応寺川 砂防ダム第3期 工事現場だより

現場からのお知らせ

工事進捗

- ①ダム本堤を日々築き上げています。
※ダムの中詰作業は現段階で、1日で約60cm盛上げています。【8/23日現在、高さ：3m】
- ②盆休み前に、2回目となる稗原郵便局周辺（小学校臨時駐車場）や工所用道路の草刈り作業を行いました。
- ③3カ月毎に行っている水質検査を8月21日に実施しました。井戸水採水等で関係する地元住民の皆様には大変お世話になりました。

【ダムの進捗】

全体の約20%
(中詰土量より)



草刈り作業



水質検査(採水)



移動式土質改良機(リテラ)による
土砂+不溶化材+セメント固化材+水の混合作業



ダム本堤部分



ダム部分 着手前(3月)



ダム部分 現在(8月)

いま現場では…

写真①：ダムの前壁と後壁をタイ材という鋼製材で連結しています。

写真②：前頁のリテラで作成した中詰材をバックホウでダム内へ投入しています。

写真③：投入した中詰材を小型バックホウで敷均しています。（壁面際は人力作業）

写真④：敷均し完了後は振動ローラで十分に締固めを行います。（壁面際は小型転圧機にて）

①タイ材の設置作業



②中詰材投入作業



④転圧作業



③中詰材敷均し作業

今後の工事予定（9月）

- ① 引き続き本堤のダム築造工事を進めます。
- ② 8月下旬～9月上旬頃に、ダム外側の空間部分を部分的にコンクリートにて充填する作業を行います。そのためこの期間では生コン車の往来がありますのでご承知おき願います。

地元皆様へのお願い

上記②より、今後は生コン車の往来とセメント固化材等の搬入が本格的に始まります。また、稗原小学校・幼稚園も夏休みが終わり、2学期が始まるため特に児童への安全配慮を十分行って大型トラックの運行を致します。

引き続きご理解・ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

正応寺川 砂防ダム第3期 工事現場だよりへのご意見・ご質問等



引き続きご理解
とご協力を頂き
ますようお願い
申し上げます。

- ◆【連絡先】正応寺川 防災安全交付金（通常砂防）工事 第3期作業所
〒693-0105 出雲市宇那手町 381-1
電話：0853-48-2060（ファックス兼用）
E-mail：k-moriwaki@kamuken.co.jp
担当：森脇・小畑
- ◆【本社】有限会社 嘉村建設 〒693-0105 出雲市宇那手町 355
電話：0853-48-0130 ファックス：0853-48-0168
URL：<http://www.kamuken.co.jp>