



正応寺川 防災安全交付金（通常砂防）工事 第3期

VOL.5 平成30年 9月発行

正応寺川 砂防ダム第3期 工事現場だより

現場からのお知らせ

工事進捗

- ①引き続きダム本堤を順調に築き上げています。
※ダムの中詰作業は現段階で、【高さ：8.4m】、【土量：1,260m³】盛上げています。（9/21日現在）
- ②ダム上流側（背面）の埋戻部分についてコンクリート打設を行いました。
- ③9月12～14日の3日間は出雲市立南中学校の職場体験学習があり男女各1名、計2名の方が弊社においでになり、当該現場では2日間に渡り現場での作業や、パソコンによる図面作成等の内務作業をして頂きました。

【ダムの進捗】

全体の約 59%
(中詰土量より)



職場体験学習(CAD 図面作成作業)



埋戻コンクリート打設(ポンプ車にて)



職場体験学習(ダム本堤内のタイ材設置作業)



ダム部分 着手前(3月)



ダム部分 現在(9月)

※ 裏面へ

写真①:撮影方向(上流側より下流方向)背面



埋戻コンクリート打設完了
※今後は改良土にて埋戻しを行い、
張ブロックを設置します。

上流から流れてくる水は
仮設パイプにて堰堤内の
水抜管内を通し排水して
います。

現在 28 層目 (30 cm/層)
まで中詰終了
※50 層で完了

正応寺川(流下方向)



高台には『土砂崩れ検知装置』を配備
し作業者の安全を確保しています。
【予め上流に設置したセンサーにより
土石流等を検知し点滅灯とサイレンに
より作業者に避難を促す装置】

正応寺川(流下方向)



写真②:撮影方向(下流側より上流方向)正面

今後の工事予定 (10月)

- ① 引き続き本堤のダム築造工事を進めます。(概ね10月中を目途にダム本堤の中詰めを終える予定です。)
- ② ダム背面(上流側)の改良土による埋戻し作業と張ブロック設置を行います。
- ③ その他、ダムに付随する工事を行います。

地元皆様へのお願い

かねてより自治会長(土木委員)様を通じ地元皆様にお願ひさせて頂きました『工期』が延期となります。現在、発注者である島根県との契約変更手続中であるため、手続完了後、改めて地元皆様に『工期』についてお知らせをさせて頂きます。引き続きご理解・ご協力の程宜しくお願ひ申し上げます。

正応寺川 砂防ダム第3期 工事現場だよりへのご意見・ご質問等



引き続きご理解
とご協力を頂き
ますようお願い
申し上げます。

- ◆【連絡先】正応寺川 防災安全交付金(通常砂防)工事 第3期作業所
〒693-0105 出雲市宇那手町 381-1
電話: 0853-48-2060 (ファックス兼用)
E-mail: k-moriwaki@kamuken.co.jp
担当: 森脇・小畑
- ◆【本社】有限会社 嘉村建設 〒693-0105 出雲市宇那手町 355
電話: 0853-48-0130 ファックス: 0853-48-0168
URL: <http://www.kamuken.co.jp>