



正応寺川 防災安全交付金（通常砂防）工事 第3期

VOL.8 平成30年12月発行

正応寺川 砂防ダム第3期 工事現場だより

現場からのお知らせ

工事進捗

- ①ダム本堤工事は今月で完了予定です。（年内に全てのコンクリート打設作業が完了）
- ②背面側（上流側）の張ブロック設置工事は完了しました。

【工事の進捗】

全体の約 99%



ダム部分 着手前(3月)



ダム部分 現在(12月)

今現場では…

【堰堤上流側から下流側方向に撮影】
張ブロックの施工が完了したので後片付け
作業をしています。



写真ではわかりにくいですが
張ブロック作業時は高低差が10m程
度あるため、転落防止のため安全帯
および安全ブロックという命綱を
着用して作業しています。

今後の工事予定（1月）

- ① 今後の作業は、現在土のうにて仮設置しているクレーンの足場の撤去
- ② バックホウによる土砂仮置き場および全体の整地作業、重機搬出
- ③ 現場内の後片付け

地元皆様へのお願い

おかげさまでもちまして主要工事については年内で完成する運びとなりました。残る作業は来年、上記の各作業を行い、最後に後片付けを行って全て完了となります。

年末年始休暇については平成30年12月30日（日）～平成31年1月6日（日）までとなります。そのため1月7日（月）が仕事始めとなり作業開始予定ですので宜しくお願い致します。

また、年末年始休暇中は現場事務所、敷鉄板部分については解放しますので駐車場として遠慮なくご利用ください。最後になりましたが今年一年、地元皆様には色々ご迷惑をお掛けする事ばかりでしたが、ご理解とご協力を頂きました事、大変感謝しております。

健やかなる新年をお迎えになられますよう、心よりお祈り申し上げます。

正応寺川 砂防ダム第3期 工事現場だよりへのご意見・ご質問等



いよいよ大詰めで
す。もう少しですの
でご理解とご協力を
頂きますようお願い
申し上げます。

- ◆【連絡先】正応寺川 防災安全交付金（通常砂防）工事 第3期作業所
〒693-0105 出雲市宇那手町 381-1
電話：0853-48-2060（ファックス兼用）
E-mail：k-moriwaki@kamuken.co.jp
担当：森脇・小畑
- ◆【本社】有限会社 嘉村建設 〒693-0105 出雲市宇那手町 355
電話：0853-48-0130 ファックス：0853-48-0168
U R L：<http://www.kamuken.co.jp>