



赤川 県単河川緊急整備工事

創刊号 VOL.1 平成 26 年 11 月発行

## 国道 9 号橋下部工 第 1 期 工事現場だより

### 創刊にあたって

通常、工事現場で行われている作業や進捗具合などは専門的で一般の住民の方々には分かりにくいものになりがちです。そのため当該工事では地元住民の皆様に対し「今現場で何を行っているか」「いつ工事が完成するのか」などの情報を分かりやすくお伝えし、工事に関心をもっていただけるよう「工事現場だより」を毎月発行することになりました。大変勝手ではありますが工事完了予定の 3 月までお付き合い頂きますよう何とぞ宜しくお願い致します。

### 現場からのお知らせ

#### 現場事務所を開設しました



白枝町 262 番地 オリーブハウス 2F フロア

#### 工事進捗

諸準備を終え 11 月 14 日より工事に着手し約半月が経ちました。現場では国道 9 号の舗装やコンクリートを撤去してから土砂掘削を行い、ダンプトラックに積込み所定の場所へ搬出しました。

【11 月の進捗】

予定：4.2% 実施：6.7%

国道 9 号の舗装厚さは 20 cm 以上もある強固なものでした。



国道 9 号 着手前

#### いま現場では…

引き続き重機による土砂掘削を行い、ダンプトラックによる搬出を行っています。

【12 月の進捗予定】

37.3%



国道 9 号 11 月末現在

※ 裏面へ

## 今後の工事予定（12月）

- ・掘削作業（国道9号）
- ・土砂搬出作業（国道9号）
- ・各種構造物の取壊し作業（国道9号）
- ・国道9号迂回路からの仮設道路設置に関する作業

## 地元皆様へお願いがあります

右記写真の市道塩冶287号線（自転車道）については完全に通行止めとなっております。ですが、**散歩等でバリケードを潜って現場内に入り、跨線橋の下を通行される方がいらっしゃるようです。この行為は大変危険で、橋上部からの飛来落下で命に関わる重大な事故になりかねません。**

今後、この跨線橋は本格的な撤去作業に入るため第三者様の進入がないようさらに柵を設け、安全対策を講じますが、皆様方のご理解とご協力を頂きますようお願い申し上げます。



**散歩等でこの橋の下を通行する事はできません。**



現在進めている赤川と国道9号が交差する部分での掘削・構造物撤去作業が本格的に始まります。  
今後とも、皆様方のご理解とご協力をお願いします。

## 国道9号橋下部工 第1期 工事現場だよりへのご意見・ご質問等

- ◆【作業所】赤川 県単河川緊急整備工事 国道9号橋下部工 第1期作業所  
〒693-0006 出雲市白枝町 262（オリーブハウス2F）  
電話：0853-28-3015（ファックス兼用）  
E-mail：kamada@kamuken.co.jp  
担当：鎌田・嘉村
- ◆【本社】有限会社 嘉村建設  
〒693-0105 出雲市宇那手町 355  
電話：0853-48-0130  
ファックス：0853-48-0168  
URL：<http://www.kamuken.co.jp>