

稗原川 河川災害復旧工事 『現場だより』 VOL.2

現場からのお知らせ

工事進捗

今月の工事は①河川内工事用道路の設置 ②被災している既設護岸（ブロック積）の撤去 ③新設するブロック積の床掘り・基礎コンクリートの打設作業 を行い順調に工事が進んでおります。

【11月の進捗】

予定：35%

実施：37%



①河川内工事用道路完成

②被災した既設護岸（ブロック積）取壊し作業
:油圧ブレーカーによる取壊し ↓



③取壊したブロックを
ダンプに積み込み・搬出→



④ブロック積床掘り状況



⑤ブロック積 基礎コンクリート打設完了→



着手前(9月)



現在(11月)

いま現場では…

ブロック積の基礎が完了したため、いよいよブロックを積み上げる作業に着手していきます。



↓水中ポンプによる水の汲み上げ

現在の川底より更に2.0m深い位置に今回のブロック基礎があり、現場では様々な場所から水が入ってきます。そのためポンプによる排水を行わなければ工事を行う事ができません。現在24時間休む事なくポンプが稼働しています。※写真のポンプは口径(直径)200mmの大型のものを使用しています。



←ブロック積のため掘り下げた部分

写真左下に見えるのがブロック積の基礎コンクリートです。今後この上にブロックを積み上げて行きます。

※ブロックの高さは6.7m積み上げます。
※掘削した法面が崩壊した場合を想定し、全てネットで覆い安全に作業を行っています。

↓岩根寺と銀杏の紅葉(11月24日現在)

紅葉で有名な岩根寺の様子です。最近訪れる方が特に多くなってきました。

来月も変化の様子を紹介させていただきます。

※ドローン撮影



今後の工事予定(12月)

- ① ブロックを積み上げる工事を行います。
- ② 上記ブロック積作業と同時に階段部分の復旧も行います。

地元皆様へのお願い

11月で各種搬出作業は終わったため、12月については今までのような頻度での大型ダンプトラック往来はありません。今後はブロック積作業が主工事となるため、資材の搬入でのトラック往来となります。弊社としても引き続き安全に十分留意して運行いたしますので何とぞご理解・ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

また、岩根寺へ参拝(銀杏の紅葉観賞)される方が多くなってきました。案内看板を設置していても現場に入ってこられる方がおられ都度対応は致しますが地元皆様におかれましても道を尋ねられる方がおられた場合、臨時駐車場と順路(河川左岸側)についてご案内いただけますと大変喜びます。

稗原川 河川災害復旧工事(30災39号)現場だよりへのご意見・ご質問等



引き続きご理解とご協力を頂きますようお願い申し上げます。

◆【連絡先】稗原川 河川災害復旧工事(30災39号)作業所
〒693-0213 出雲市朝山町1172-1(新宮組2F)
電話：0853-48-2060(ファックス兼用)
E-mail：k-moriwaki@kamuken.co.jp
担当：森脇

◆【本社】有限会社 嘉村建設
〒693-0105 出雲市宇那手町355
電話：0853-48-0130
ファックス：0853-48-0168
URL：<https://www.kamuken.co.jp>