

### 稗原川 河川災害復旧工事 『現場だより』 VOL.3

#### 現場からのお知らせ

#### 工事進捗

今月はいよいよ主工事である①ブロック積（環境保全型）作業 ②付随する小口止擁壁設置作業 ③埋戻し作業を行いました。概ね工事は順調に進んでおります。

#### 【12月の進捗】

予定：52%

実施：57%



①ブロック築石状況



②ブロック中詰め状況（割栗石）



③ブロック中詰め完了（空積構造）



④裏込砕石投入状況



⑤裏込砕石・盛土材転圧状況



⑥小口止擁壁完了



⑦ブロック下部完了（河川内埋戻前）



⑧ブロック下部埋戻完了



着手前（9月）



現在（12月）

## いま現場では…

引き続き、ブロック積（環境保全型）およびこれに付随する工事を行っています。

### 既設ブロックとの取付工→

環境保全型ブロックだけでは既設ブロックとの取付けができません。そのため間地ブロックという小型のブロックを用いて既設の護岸との擦り付けを行っています。



### ←岩根寺と銀杏の紅葉(12月24日現在)

紅葉がとても綺麗だった銀杏の木も、すっかり落葉しました。あわせて観光客の方々もめっきり減り、見かける事がなくなりました。 ※ドローン撮影

## 今後の工事予定（令和2年1月）

- ① 引き続きブロックを積み上げる工事を行います。
- ② 上記ブロック積作業と同時に階段部分の復旧も行います。

## 地元皆様へのお知らせ・お願い

地元皆様の温かいご理解とご協力により現在工事は順調に推移しております。しかし、現場にある歩道橋の橋台根入れが想定より短い事が確認されました。そのためこの部分は現計画による施工が出来ないため、現在発注者である島根県で検討されております。（※橋より下流側についてはこのまま施工が行えるため逐次進めていきます。）

上記より、歩道橋部分については正式に決定次第、あらためて地元皆様にお知らせさせていただきます。また、年末年始休暇については令和元年12月29日（日）～令和2年1月5日（日）までとなります。そのため1月6日（月）が仕事始めとなり作業開始予定です。

最後になりましたが今年一年、地元皆様には色々とお迷惑をお掛けする事ばかりでしたが、ご理解とご協力を頂きました事、大変感謝しております。

健やかなる新年をお迎えになれますよう、心よりお祈り申し上げます。

## 稗原川 河川災害復旧工事（30災39号）現場だよりへのご意見・ご質問等



引き続きご理解とご協力を頂きますようお願い申し上げます。

◆【連絡先】稗原川 河川災害復旧工事（30災39号）作業所  
〒693-0213 出雲市朝山町1172-1（新宮組2F）  
電話：0853-48-2060（ファックス兼用）  
E-mail：[k-moriwaki@kamuken.co.jp](mailto:k-moriwaki@kamuken.co.jp)  
担当：森脇

◆【本社】有限会社 嘉村建設  
〒693-0105 出雲市宇那手町355  
電話：0853-48-0130  
ファックス：0853-48-0168  
URL：<https://www.kamuken.co.jp>