



稗原川 河川災害復旧工事 『現場だより』 VOL.7

現場からのお知らせ

工事進捗 【4月までの進捗】：67% ※工事中止のため先月からの進捗なし

兼ねてより工事中止期間でありましたが、各関係機関の調整が整い正式に中止解除となりました。そのため4月13日（月）より工事を再開しております。地元関係者の皆様方には大変ご迷惑をお掛けいたしました。今後は出水期までに河川内工事を終わらせるため急ピッチで作業を行います。

【今月の作業の様子】①河川内の仮設道路復旧（大水により部分決壊）②薬液注入工事（橋台前部）

①4/13 河川内の様子（工事道路が全て水没）
4/12～13、2日間の総雨量 91.5mm を記録！



②仮設道路被災後の様子（大型土のう・仮盛土が流出）



④橋台部分薬液注入工事



③仮設道路復旧完了



着手前（9月）



現在（4月）

いま現場では…

橋台前部分の地中に薬液を注入し地盤を固める特殊な作業（薬液注入工事）を行っております。この工事を行わなければ橋台前部分を掘ることができないため、新しいブロックを積む事ができません。

地盤を掘って薬液を注入する機械(ボーリングマシン)



薬液を作成するプラント機械



薬液を送り出すポンプ機械



送り出した薬液量を管理する流量計



今後の工事予定（5月）

1. 仮設工事（橋桁落下防止のため桁を支える鋼材設置）
2. ブロック積のため掘削・床掘
3. ブロック積作業
4. 河川内埋戻
5. 根固めブロック設置
6. 河川内仮設関係資材撤去→河川内で行う作業完了となります。

地元皆様へのお知らせ・お願い

今月のお知らせでも掲載しておりますが、河川内工事であるため降雨量に多大な影響を受けます。そのため、なんとしても梅雨時期（出水期）までに河川内工事を終え、河川内から撤退することを目標に現在作業を行っております。（※残工事は土手上からの施工）また、今月下旬からゴールデンウィーク（大型連休）時期となりますが、作業を行う日があります。

地元皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますがご理解とご協力をお願い致します。

稗原川 河川災害復旧工事（30災39号）現場だよりへのご意見・ご質問等



引き続きご理解とご協力を頂きますようお願い申し上げます。

◆【連絡先】稗原川 河川災害復旧工事（30災39号）作業所
〒693-0213 出雲市朝山町1172-1（新宮組2F）
電話：0853-48-2060（ファックス兼用）
E-mail：k-moriwaki@kamuken.co.jp
担当：森脇

◆【本社】有限会社 嘉村建設
〒693-0105 出雲市宇那手町355
電話：0853-48-0130
ファックス：0853-48-0168
URL：<https://www.kamuken.co.jp>