



古志スポーツセンター敷地造成工事現場だより

創刊にあたって

工事現場で行われている作業は、専門的で地元住民の方々には分かりにくいものになりがちです。そのため当該工事では地元住民の皆様に対し「今現場で何を行っているか」「いつ工事が完成するのか」などの情報を分かりやすくお伝えし、工事に関心をもっていただけるよう「工事現場だより」を毎月発行することにしました。大変勝手ではありますが、工事完了予定の来年（令和4年）3月までお付き合い頂きますよう何とぞ宜しくお願い致します。

現場からのお知らせ

工事進捗

8月の作業は主に駐車場予定地の耕土運搬、盛土作業を行いました。

【8月の進捗】

予定：16.2%

実施：15.4%



着手前(6月)



現在(8月末)



盛土作業



盛土作業

いま現場では…

① L型擁壁を設置しています。



今後の工事予定（9月）

① 造成予定地外周にそってL型擁壁を施工します。

L型擁壁とは

L字型をした擁壁のことをで、L字の内側に土砂を入れ、底板の上の土砂の重量で土の圧力を支えて強固な壁を作ります。公園や一般の住宅で良く使用されています。



地元皆様へのお願い

上記より、今後は外周のL型擁壁の施工が主となり、資材の搬入に伴い大型車両が何度も往復しますが、全車に交通安全、横断歩道前での歩行者優先を徹底して作業します。地元皆様にはご迷惑をお掛けしますがなにとぞご理解いただきたく、お願い申し上げます。

古志スポーツセンター敷地造成工事現場だよりへのご意見・ご質問等



◆【連絡先】古志スポーツセンター敷地造成工事作業所
出雲市古志町 1528
TEL : 080-6247-4981 (携帯: 鎌田)
E-mail : kamada@kamuken.co.jp
担当 : 鎌田・森脇

◆【本社】有限会社 嘉村建設
〒693-0105 出雲市宇那手町 355
電話 : 0853-48-0130
ファックス : 0853-48-0168
URL : <http://www.kamuken.co.jp>