

下沢高西線 道路改良工事からのお知らせ (第 1 号)

晩秋の候、地元皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
下沢高西線道路改良工事も着工から約 1 ヶ月となりますが、地元皆様のご協力のもと順調に進捗しております。今月の作業は主に L 型擁壁の施工を行いましたので右記にその様子を一部紹介いたします。

また、来月の 7 日からは予め皆様方に周知させて頂きました「終日全面通行止」での施工が始まります。大変ご迷惑をお掛け致しますがご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

【今月の進捗】

- ・ 今月の進捗：39.7% (天気に恵まれ予定より進んでおります。)

【来月の予定】

- ・ 来月の予定進捗：73.8%
- ・ 不要となるコンクリート構造物の取壊し・撤去作業
- ・ 水道管φ700の保護のため打込み矢板設置
- ・ 間府川の付け替え工事→道路となる区間は現在の河川を全て取壊し、箱型のコンクリート製ボックスカルバート (内空：幅 1.2m×高 0.8m、) を設置します。この部分は工事に先立ち地盤改良を行います。
- ・ 排水路の付け替え工事→間府川と並行して東側にある排水路φ500を撤去し新たに重圧管φ600を設置します。

【お知らせ】

- ・ 「終日全面通行止」について

期間：平成 24 年 11 月 7 日 (水)～平成 25 年 1 月 31 日 (木)

但し年末・年始 (12 月 29 日～1 月 6 日) については仮復旧を行い道路解放します。

場所・迂回路等については下記参照



【L型擁壁 現場作業状況】



※これから毎月末このような紙面を発刊しますので、ご意見・ご質問等ございましたら下記連絡先までお願い致します。

【 本 社 】

有限会社 嘉村建設

所在地：出雲市宇那手町 355 番地

電 話：(0853) 48-0130

ファックス：(0853) 48-0168

U R L：<http://www.kamuken.co.jp>

※会社ホームページもぜひご覧ください。

【 作 業 所 】

下沢高西線 道路改良工事 作業事務所

所在地：出雲市塩冶町 1144-4

電 話：(0853) 31-4835

ファックス：(0853) 31-4835

E-mail：k-eiji@kamuken.co.jp

現場代理人 嘉村 栄二