

下沢高西線 道路改良工事からのお知らせ (第 2 号)

師走となり、何かと気ぜわしいこの頃となりましたが、皆様におかれましてはご健勝のことと存じます。下沢高西線道路改良工事も、地元皆様のご協力により 11 月 7 日より『通行止め』にて施工させて頂き約一ヶ月となります。今月の作業は主に間府川の取壊し等を行った後、新たに地盤改良・各排水構造物を施工しましたので右記にその様子を一部紹介いたします。

また、年末年始 (12 月 29 日から 1 月 7 日まで) は現道を仮復旧し、通行止めを解除し通行可能となります。(下記参照) また、その後 1 月 7 日から 1 月 31 日は通行止めとなります。引き続きご迷惑をお掛け致しますがご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

【先月 (11 月) の進捗】

- 先月の進捗率：60.4% (追加工事により若干遅延しております。)

【今月 (12 月) の予定】

- 今月の予定進捗率：83.1%
- 間府川の付け替え工事→コンクリート製ボックスカルバート (内空：幅 1.2m×高 0.8m、) を設置完了します。
- 排水路の付け替え工事→間府川と並行して東側にある排水路φ500 を撤去し新たに重圧管φ600 を設置完了します。
- 各擁壁工事→地盤改良を含め完了します。
- 年末には道路の仮復旧を行い年末・年始限定で通行可能とします。

【お知らせ】

- 「通行止め」解除について
期間：平成 24 年 12 月 29 日 (土) 17:00 ～ 平成 25 年 1 月 7 日 (月) 8:00 まで
(通常通り通行可能)
- その後は再度「通行止め」になります。
期間：平成 25 年 1 月 7 日 (月) 8:00 ～ 平成 25 年 1 月 31 日 (木) 17:00 まで
- 現場および現場事務所について。
当現場および現場事務所については設置当初より現場環境の地域への調和を図るべく、防犯・保安活動の観点より小学生・中学生・高校生の通学路に面した場所へ「子ども 110 番の工事現場 こまったらいつでもおいで」および「子ども 110 番の現場事務所です なにかあったらこえをかけてね」看板を設置し、緊急避難所として提供しております。



【11 月 各現場作業状況】

<p>① 既設アスファルト舗装剥取り</p>	<p>② 間府川の水替え (大型ポンプ 2 台を仮設電気で常時運転しています。)</p>	<p>③ 間府川の取壊し前 (時折クラックが確認できましたが、頑丈に製作されておりました。)</p>
<p>④ 間府川の取壊し 1 (かなり古い構造物ですが、非常に硬く取壊しに時間を要しました。)</p>	<p>⑤ 間府川の切断作業 (鉄筋が入っていないのに硬いためコンクリート切断機の刃がすぐにダメになりました。)</p>	<p>⑥ 間府川 地盤改良 1 (セメント系固化材を用いて現地盤と攪拌混合し地盤を強固なものにしました。)</p>
<p>⑦ 間府川 地盤改良 2 (改良後は十分に転圧を行い締固めを行っています。)</p>	<p>⑧ 仮設矢板設置 (水道φ700 保護用)</p>	<p>⑨ 各構造物床掘り作業 (矢板で既設水道を保護したため、安心して重機掘削作業ができました。)</p>

※今後は月初めにこのような紙面を発刊しますので、ご意見・ご質問等ございましたら下記連絡先までお願い致します。

【 本 社 】

有限会社 嘉村建設

所 在 地：出雲市宇那手町 355 番地

電 話：(0853) 48-0130

ファックス：(0853) 48-0168

U R L：<http://www.kamuken.co.jp>

※会社ホームページもぜひご覧ください。

【 作 業 所 】

下沢高西線 道路改良工事 作業事務所

所 在 地：出雲市塩冶町 1144-4

電 話：(0853) 31-4835

ファックス：(0853) 31-4835

E - m a i l：k-eiji@kamuken.co.jp

現場代理人 嘉村 栄二

健やかなる新年をお迎えになられますよう、心よりお祈り申し上げます。