

下沢高西線 道路改良工事からのお知らせ (第 3 号)

地元皆様におかれましては、おだやかな初春をお迎えのこととお慶び申し上げます。
さて、下沢高西線道路改良工事でも年末・年始には仮舗装復旧にて道路を解放し、何事もなく安全に通行頂いたようで安心しました。先月の作業は主に各種構造物設置、仮舗装を施工しましたので右記にその様子を一部ご紹介いたします。

また、今月は下記作業を予定しており、おおかた今月をもって全作業が完了すると思われます。もうしばらくの間ご迷惑をお掛けしますがご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

【先月 (12 月) の進捗】

- 先月の進捗率： **92.5%** (当初予定 83.1%) 予定より進捗しています。

【今月 (1 月) の予定】

- 今月の予定進捗率： 93.1%
- 用水路 (姫野クリニック様 北側) 施工、完了後に転落防止柵の設置
- 工事影響のため行った (ソレイユ南本町) 駐車場復旧、および各田区復旧
- 間府川の土手復旧 (土羽法面、張コンクリート)
- 道路 (仮) 復旧 (道路復旧については完成形ではなく、仮の形で復旧をします。)

【お知らせ】

・ 「通行止め」 期間

期間：平成 25 年 1 月 7 日 (月) 8:00 ~ 平成 25 年 1 月 31 日 (木) 17:00 までを予定しております。

・ 本工事の最終形について

本工事は、完成形ではなく途中段階で終了する形となります。そのため、道路復旧については仮復旧での完成となります。この仮復旧についてはアスファルト舗装 (※予定：道路幅 5.0m、舗装幅 4.0m) となりますが、当社では仮設道路の盛土を行った後、下層路盤までを施工する予定です。

(現段階では最終決定しておりませんので今後変更する場合があります。ご了承願います。)

・ 現場のイメージアップについて

工事で使用する当社のバックホウについては、建設工事現場のもつ、汚い・臭い・きつい等のイメージ改善を図り、現場環境が少しでも明るい爽やかな雰囲気となって、地域住民や、沿岸道路を通行する方々へ好感を持っていただけるように花柄 (ハイビスカス、椿) 装飾を施しております。

また、二酸化炭素排出量の削減を目標として設置された「島根県地球温暖化対策協議会」へ賛同し、建設機械 (バックホウ) についても積極的にアイドリングストップを慣行し、地球温暖化対策に取り組んでいます。



【12 月度 現場作業状況】

<p>① 間府川と並行する排水暗渠の設置 (口径 600 mm の重圧管)</p>	<p>② 左記暗渠の端末部分へ型枠組 (コンクリートパネルと呼ばれる合板で型枠を組み上げます。)</p>	<p>③ 左記型枠にコンクリートを流し込み完成 (重力式コンクリート擁壁、高さ=2.7m)</p>
<p>④ 間府川となるカルバート据付作業 (内空断面 幅:1200 mm × 高さ:800 mm の箱型のボックスを連結して接続します。)</p>	<p>⑤ 間府川となるカルバート据付完了 (下流側から上流側方向に撮影)</p>	<p>⑥ 左記カルバート(間府川)から用水を導き、調整用に設けたコンクリート樹 (手動式水門扉で水量を調整します。)</p>
<p>⑦ 上記⑥の調整樹から流れる水路施工 (姫野クリニック様 北側)</p>	<p>⑧ 仮舗装 (年末・年始道路解放) (安全に通行して頂くため仮舗装を実施)</p>	<p>⑨ 仮舗装 (年末・年始道路解放) 完了 (各バリアード類はもとより夜間点灯するチューブライトを区間内の両側に設置しましたので夜間時も安全に通行頂けたと思います。)</p>

※ご意見・ご質問等ございましたら下記連絡先までお願い致します。

【 本 社 】

有限会社 嘉村建設

所在地：出雲市宇那手町 355 番地

電 話：(0853) 48-0130

ファックス：(0853) 48-0168

U R L：<http://www.kamuken.co.jp>

【 作 業 所 】

下沢高西線 道路改良工事 作業事務所

所在地：出雲市塩冶町 1144-4

電 話：(0853) 31-4835

ファックス：(0853) 31-4835

E - m a i l：k-eiji@kamuken.co.jp

現場代理人 嘉村 栄二