

正応寺川 防災安全交付金（通常砂防）工事 第 1 期

現場からのお知らせ（第 3 号）

晩秋の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。地元皆様におかれましてはお変わりなくお過ごしでしょうか。

本工事でも工事着手から約 3 ヶ月となり、いよいよ工事でも本格化していき皆様方には色々とお迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

【今月（11 月）の進捗】

- 先月までの進捗率：40%
- B 工区：80%完了（残業務：盛土、路盤、防火水槽床板）
- C 工区：路盤まで完了
- 伐採作業 11 月中旬に完了予定（伐木搬出に伴う大型車の出入りあり）

【来月（12 月）の予定】

- B 工区の完了
- E 工区 掘削作業（残土搬出による大型車の出入りあり）

【お知らせ】

交通規制について

本工事では片側交互通行として警察等に申請しておりますが、全ての現道は通行可能です。ただし、道路直近での近接工事となりますため、皆さんに安全に通行していただくために、通行時（車両及び歩行者）は工事を停止し、安全に誘導いたします。来月の道路近接工事となるのはほぼ全線となりますので、ご協力お願いいたします。

休工日について

11 月 20 日～12 月 20 日までの休工日は下記の予定となっております。（工程の都合により変更する場合があります。）

11 月 20 日（日）
11 月 23 日（水）
11 月 27 日（日）
12 月 4 日（日）
12 月 11 日（日）
12 月 18 日（日）

休工日での緊急のご連絡は下記へご連絡願います。

有限会社 嘉村建設
 現場代理人：鎌田淳文
 TEL（携帯）：090-3632-0913

工事区域全景



交通誘導員の配置



伐採作業状況



※ご意見・ご質問等ございましたら下記連絡先までお願い致します。

有限会社 嘉村建設【本 社】
 所在地：出雲市宇那手町 355 番
 電話：(0853) 48-0130
 ファックス：(0853) 48-0168
 U R L：<http://www.kamuken.co.jp>
 E - m a i l：kamada@kamuken.co.jp

現場代理人：鎌田 淳文