

正応寺川 防災安全交付金（通常砂防）工事 第 1 期

現場からのお知らせ（第 4 号）

寒冷の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。地元皆様におかれましてはお変わりなくお過ごしでしょうか。

本工事でも工事着手から約 4 ヶ月となり、工事も終盤にさしかかりました。皆様方には色々ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

【今月（12 月）の進捗】

- 先月までの進捗率：60%
- B 工区：90%完了（アスファルト舗装）
- C 工区：路盤まで完了

【来月（1 月）の予定】

- E 工区の完了（掘削、路盤）
- 伐採・搬出作業の完了

【お知らせ】

・ 交通規制について

本工事では片側交互通行として警察等に申請しておりますが、全ての現道は通行可能です。ただし、道路直近での近接工事となりますため、皆さんに安全に通行していただくために、通行時（車両及び歩行者）は工事を停止し、安全に誘導いたします。来月の道路近接工事となるのはほぼ全線となりますので、ご協力お願いいたします。

・ 休工日について

12 月 20 日～1 月 20 日までの休工日は下記の予定となっております。（工程の都合により変更する場合があります。）

12 月 23 日（金）
12 月 25 日（日）
12 月 30 日（金）～1 月 5 日（木）
1 月 8 日（日）
1 月 15 日（日）

休工日での緊急のご連絡は下記へご連絡願います。

有限会社 嘉村建設
現場代理人：鎌田淳文
TEL（携帯）：090-3632-0913

【12 月度 現場状況】

平成 28 年 12 月 16 日撮影

工事区域全景



お知らせ

現在、協力業者（下請け工事）の確保及び資材確保の都合により、現場が停滞しております。工程の都合上、年内は作業がストップし、工事再開は 1 月中旬をめぐり、その都合上工期延期が予測されます。工期変更の詳しい日程が決まりましたら、改めてご連絡申し上げます。

※ご意見・ご質問等ございましたら下記連絡先までお願い致します。

有限会社 嘉村建設【本社】

所在地：出雲市宇那手町 355 番

電話：(0853) 48-0130

ファックス：(0853) 48-0168

URL：<http://www.kamuken.co.jp>

E-mail：kamada@kamuken.co.jp

現場代理人：鎌田 淳文