



回 覧

赤川 県単河川緊急整備工事

VOL.3 平成27年2月発行

国道9号橋下部工 第1期 工事現場だより

現場からのお知らせ

工事進捗

特に近隣住民の皆様には跨線橋の取壊しによる騒音・振動等で大変ご迷惑をお掛けしました。

改めて皆様方のご理解とご協力を頂き無事に終了できた事、大変感謝しております。

ありがとうございました。



国道9号 着手前



国道9号 1月末現在

【1月の進捗】 実施：42%



国道9号（跨線橋）着手前



国道9号（跨線橋）1月末現在

いま現場では…

- ・重機による土砂掘削を行い、ダンプトラックによる搬出作業（2月中旬で完了）
- ・掘削した部分の のり面・基面の整地
- ・工事用仮設道路の地盤改良作業（国道9号迂回路を挟んで南側と北側の2箇所）

国道9号迂回路から接続する工事用道路は地盤が軟弱であるため、セメント固化材を地盤と混ぜ合わせ強固な地盤を造る『地盤改良工事』を行っています。近隣住民の皆様や付近を通行される方々へ極力セメントの粉塵が飛散しないよう下記対策を講じ作業を行っております。

- ① 発塵を抑制するセメントを利用 → 散布時にはほとんど粉塵が発生しませんでした。
- ② 改良時の飛散防止のため囲い設置 → 混合時の微量の粉塵は囲いで遮断されました。
- ③ 混合の高効率化を図る土壌改良専用バケットの利用 → 改良時間の短縮を図りました。

① 固化材散布



③ 固化材混合



② 囲い設置



今後の工事予定（2月）

- ① 国道9号（仮設道路）から南側の工事用道路設置
- ② 国道9号（仮設道路）から北側の工事用道路設置
- ③ 国道9号土砂撤去完了後、地盤改良工事



2月中旬より国道9号（仮設道路）の歩道の一部は歩車道ブロックの撤去や舗装工事をを行います。
 （工事中は案内看板や誘導員の案内に従って通行願います。）

地元皆様へのお願い

すでに、近隣関係者の皆様にはお知らせしておりますが、平成27年2月2日より下記の市道について当面の間、**全面通行止（歩行者・自転車も通行不可）**となっております。大変申し訳ありませんがご通行の際は迂回路へお廻り頂きますよう改めてお願い申し上げます。



国道9号橋下部工 第1期 工事現場だよりへのご意見・ご質問等



引き続きご理解とご協力を頂きますようお願い申し上げます。

- ◆【作業所】赤川 県単河川緊急整備工事 国道9号橋下部工 第1期作業所
〒693-0006 出雲市白枝町 262（オリーブハウス 2F）
電話：0853-28-3015（ファックス兼用）
E-mail：k-eiji@kamuken.co.jp
- ◆【本社】有限会社 嘉村建設
〒693-0105 出雲市宇那手町 355
電話：0853-48-0130
ファックス：0853-48-0168
URL：<http://www.kamuken.co.jp>