



稗原川 河川災害復旧工事 『現場だより』 VOL.5

現場からのお知らせ

工事進捗 【2月までの進捗】：67%

さて今月は、①ブロック積（環境保全型）作業 ②階段作業を行いました。
その中で、今月は『階段工』部分についての様子を紹介します。

① ブロック階段部 型枠組（前側）



② ブロック階段部 型枠組（裏側）



③ ブロック部分コンクリート打設



④ ブロック
背面、
裏込碎石
転圧



⑤ ブロック
天端・階段
袖 型枠組



⑥ ブロック
天端・階段袖
コンクリート
完了



⑦ 階段 型枠組



⑧ 階段 コンクリート打設



⑨ 階段 コンクリート打設完了



着手前(9月)



現在(2月)

いま現場では…

引き続き、階段工に関する作業を行っております。（残作業としては型枠を外す作業となります。）
※2月中に完了します。

出雲市立南中学校から日本海を望む

現場ではドローンを用いて撮影していますが、撮影時に南中学校と稗原川下流方向を撮影してみました。神戸川、斐伊川放水路・出雲ドームや日本海まで一望できました。



今後の工事予定（3月）

- ① 場内片付け作業
- ② 設計変更に伴う内業

地元皆様へのお知らせ・お願い

先月、先々月とお知らせしておりますが、歩道橋下の護岸部分について引続き各関係機関にて調整されている最中です。そのためこの部分については決定次第、改めて地元皆様にお知らせさせていただきます。

また、上記事項により、現段階で行える作業については概ね完了しました。これにより、特別な事態がない限り、来月の現場作業については中断となります。

そのため、工事に関する車両等の往來の予定はありませんのでご案内申し上げます。

稗原川 河川災害復旧工事（30災39号）現場だよりへのご意見・ご質問等



引き続きご理解とご協力を頂きますようお願い申し上げます。

◆【連絡先】稗原川 河川災害復旧工事（30災39号）作業所
〒693-0213 出雲市朝山町1172-1（新宮組2F）
電話：0853-48-2060（ファックス兼用）
E-mail：k-moriwaki@kamuken.co.jp
担当：森脇

◆【本社】有限会社 嘉村建設
〒693-0105 出雲市宇那手町355
電話：0853-48-0130
ファックス：0853-48-0168
URL：<https://www.kamuken.co.jp>