



稗原川 河川災害復旧工事 『現場だより』 VOL.1

創刊にあたって

工事現場で行われている作業は、専門的で地元住民の方々には分かりにくいものになりがちです。そのため当該工事では地元住民の皆様に対し「今現場で何を行っているか」「いつ工事が完成するのか」などの情報を分かりやすくお伝えし、工事に関心をもっていただけるよう「現場だより」を毎月発行することにしました。大変勝手ではありますが、工事完了予定の3月までお付き合い頂きますよう何とぞ宜しくお願い致します。

現場からのお知らせ

工事進捗

今月は本工事を行うため①市道への敷鉄板設置 ②工事用道路の設置（仮盛土、大型土のう設置）③河川内の伐採・除根作業を行いました。

【10月の進捗】

予定：21%

実施：20%



敷鉄板設置



工事用道路(仮盛土):堤防部



河川内伐採作業



工事用道路(仮盛土):河川内



着手前(9月)



現在(10月)

いま現場では…

- ①引き続き工事用道路（河川内）設置工事を行っています。
※河川内の堆積土を利用して大型土のうを作成しています。



大型土のう作成・設置状況



大型土のう 設置完了部分



現場全景：ドローン撮影写真

今後の工事予定（11月）

- ① 引き続き工事用仮設道路の設置を行います。
- ② 河川内掘削を行い、瀬替え（左岸側）を行います。
- ③ 大型土のうで工事部分を締切り、水中ポンプで排水します。
- ④ 被災しているブロックの取壊し→撤去→運搬→処分を行います。
- ⑤ 新しくブロックを積む部分の土砂掘削を行います。
- ⑥ ブロック積の基礎工事を行います。

地元皆様へのお願い

引き続き、①工事用道路の土砂搬入 ②掘削した土砂の搬出 ③取り壊したブロックのコンクリート殻搬出と大型ダンプトラックの往来があります。弊社としても安全に十分留意して運行いたしますので何とぞご理解・ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

稗原川 河川災害復旧工事（30災39号）現場だよりへのご意見・ご質問等



引き続きご理解とご協力を頂きますようお願い申し上げます。

◆【連絡先】稗原川 河川災害復旧工事（30災39号）作業所
〒693-0213 出雲市朝山町 1172-1（新宮組 2F）
電話：0853-48-2060
E-mail：k-moriwaki@kamuken.co.jp
担当：森脇

◆【本社】有限会社 嘉村建設
〒693-0105 出雲市宇那手町 355
電話：0853-48-0130
ファックス：0853-48-0168
URL：<https://www.kamuken.co.jp>